

СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
МНОГООТРАСЛЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

ИНН 5646000558, БИК 045354601
КПП 564601001, ОГРН 1025603099708
*ОКПО 03246960, ОКОНХ 90213
Р/счёт 40602810046140100008
К/счёт 30101810600000000601
в Оренбургском ОСБ №8623 г. Оренбург,
Соль-Илецкое отделение №4234 АК СБ РФ
461500, Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, ул. Московская, 1
телефон: (35336) 2-72-22, 2-72-23.
Факс: (35336) 2-72-22.
Email: mmpp@esoo.ru

29.07.2021 № 719

на _____ от _____

Директору
ООО «ПСК ВЕКТОР»

А.Н. Ершову

Адрес: 461423

Оренбургская область,

Сакмарский район,

пос. Светлый,

ул. Молодежная, д.23

ПРЕТЕНЗИЯ

Между Соль-Илецким муниципальным многоотраслевым производственным предприятием Жилищно-Коммунального Хозяйства (сокращенное наименование - Соль-Илецкое ММПП ЖКХ) и обществом с ограниченной ответственностью «ПСК Вектор» (сокращенное наименование – ООО «ПСК Вектор») заключен муниципальный контракт №0853500000321002016 от 12.05.2021г. на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства (далее – Контракт).

Однако, по состоянию на 29 июля 2021г. обществом с ограниченной ответственностью «ПСК Вектор» не обеспечено выполнение мероприятий, которые указаны в разделе 5 Контракта, Техническом задании к Контракту, проектной сметной документации (ПОС 5215-КП.00-ПОС том 6), СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве:

1. не предоставлены, утвержденные план производственных работ и график производства работ, в графике производства работ, представленном для ознакомления не указана стоимость выполняемых работ - срок исполнения, предусмотренный Муниципальным контрактом - до 01.06.2021г.
2. отсутствует временный водопровод - срок исполнения, предусмотренный 5215-КП.00-ПОС п.5 - до 12.07.2021г.
3. отсутствует освещение строительной площадки - срок исполнения, предусмотренный 5215-КП.00-ПОС п.5 - до 12.07.2021г.
4. отсутствует видеонаблюдение строительной площадки - срок исполнения, предусмотренный 5215-КП.00-ПОС п.5 - до 12.07.2021г.
5. не выполнены общестроительные работы: распределительная камера первичных отстойников, первичные отстойники, насосная станция сырого осадка, распределительная камера емкостей биологической очистки - срок исполнения, предусмотренный Графиком выполнения строительно-монтажных

работ (Приложение №1 к Контракту) - до 30.07.2021г.

6. Не предоставлены документы, указанные в разделе 5 Контракта - срок исполнения, предусмотренный Муниципальным контрактом п.5.10 - до 17.05.2021г.

7. Не обеспечена противопожарная безопасность на объекте (схема движения автотранспортных средств, план противопожарной защиты) - срок исполнения, предусмотренный 5215-КП.00-ПОС п.8 - до 12.07.2021г.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда.

Согласно п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с разделом 15 Муниципального контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями Контракта устанавливается обязанность по оплате штрафа. За неисполнение п. 1-5,7 настоящей претензии сумма штрафа устанавливается в 0,3% цены контракта за каждый пункт. За неисполнение п. 6 настоящей претензии сумма штрафа устанавливается в 100000,00 рублей.

В целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту, Вам необходимо в срок до 10 августа 2021г. обеспечить выполнение указанных мероприятий или предоставить в адрес Соль-Илецкого ММПП ЖКХ сведения о причинах, неисполнения требований Контракта.

Директор Соль-Илецкого ММПП ЖКХ

В.И. Дубровин

Согласовано:

заместитель директора по общим вопросам
инженер по надзору за строительством

В.Н. Полосухин
С.Н. Коршунов