

ПРОТОКОЛ
совещания по реконструкции
очистных сооружений г. Соль-Илецка

« 13 » июля 2021 г. 12⁰⁰ ч.

г. Соль-Илецк

Место проведения: г. Соль-Илецк. ул. Карла Маркса, д.6.

Председательствующий: глава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Кузьмин А.А.

Участники:

1. Дубровин В.И. – директор Соль-Илецкого ММПП ЖКХ;
2. Полосухин В.Н. – заместитель директора по общим вопросам Соль-Илецкого ММПП ЖКХ;
3. Коршунов С.Н. – инженер по надзору за строительством Соль-Илецкого ММПП ЖКХ;
4. Ершов А.Н. – директор ООО «ПСК Вектор»;
5. Маркелов П.П. – ведущий специалист по надзору за строительством ГБУ «УКС Оренбургской области»;
6. Степанова Т.В. – ведущий инженер ГБУ «УКС Оренбургской области».

1. ООО «ПСК Вектор» в адрес Соль-Илецкого ММПП ЖКХ предоставлен план производственных работ без учета графика выполнения работ, являющегося приложением к контракту №0853500000321002016 от 12 мая 2021г.

Решили:

1.1 ООО «ПСК Вектор» в срок до 20.07.2021г. предоставить в адрес Соль-Илецкого ММПП ЖКХ план производственных работ с учетом условий, предусмотренных контрактом №0853500000321002016 от 12 мая 2021г.

2. В целях обеспечения безопасности на объекте производства работ требуется:

- монтаж ограждения строительной площадки, системы видеонаблюдения,
- организация пропускной системы, охраны объекта.

Решили:

2.1 ООО «ПСК Вектор» в срок до 16.07.2021г. установить ограждение, организовать работу контроль-пропускного пункта.

2.2 ООО «ПСК Вектор» в срок до 23.07.2021г. установить систему видеонаблюдения на объекте строительства.

3. О порядке оплаты непредвиденных работ: при подготовке площадки под строительство выполнены работы по вывозу ила.

Решили:

3.1 В связи с отсутствием в проектной сметной документации работ по осушению строительной площадки, выполненные работы по вывозу ила учесть в качестве непредвиденных расходов.

3.2 ООО «ПСК Вектор» в срок до 20.07.2021г. подготовить локальные сметные расчеты по выполненным (непредвиденным) работам и согласовать расчеты с ГБУ «УКС Оренбургской области» и с авторским надзором ООО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ».

4. В целях надлежащего качества строительных работ необходимо обеспечить монолитную (единовременную) заливку бетонного раствора под основание блока биологической очистки.

Решили:

4.1 В срок до 20.07.2021г. ООО «ПСК Вектор» разработать предложение по техническому выполнению монолитной (единовременной) заливки бетонного раствора под основание блока биологической очистки.

5. В целях организации своевременного исполнения обязательств по Муниципальному контракту №085350000321002016 от 12.05.2021г.

Решили:

5.1 ООО «ПСК Вектор» организовать выполнение строительных работ в соответствии с графиком, предусмотренным контрактом №085350000321002016 от 12 мая 2021г.

5.2 ГБУ «УКС Оренбургской области» обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по реконструкции ООО «ПСК Вектор».

6. Определение количественного состава добавки кальматрон в бетонной смеси для выполнения строительных работ на объекте реконструкции.




Решили:

6.1 В срок до 19.07.2021г. ООО «ПСК Вектор», Соль-Илецкому ММПП ЖКХ предоставить сведения из проектной сметной документации об объемах кальматрона в бетонных растворах при производстве строительных работ.

Глава муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ

А.А. Кузьмин

Исполнитель: Инженер по контролю за строительством
Соль-Илецкого ММПП ЖКХ С.Н. Коршунов

№пп	Должность	ФИО	подпись
1	директор Соль-Илецкого ММПП ЖКХ	Дубровин В.И.	
2	директор ООО «ПСК Вектор»	Ершов А.Н.	
3	заместитель директора по общим вопросам Соль-Илецкого ММПП ЖКХ	Полосухин В.Н.	
4	инженер по надзору за строительством Соль-Илецкого ММПП ЖКХ	Коршунов С.Н.	
5	ведущий специалист по надзору за строительством ГБУ «УКС Оренбургской области»	Маркелов П.П.	
6	ведущий инженер ГБУ «УКС Оренбургской области»	Степанова Т.В.	